

Montage - Abnahmeprotokoll

Kunde: _____

Standort: _____

Serien Nr.: **MMX** _____

Typ: **BTS 500** **BTS 1000** (bitte ankreuzen)

Daten bitte vollständig ausfüllen!



Die Abschlusskontrolle nach der Montage, muss im Beisein des Kunden erfolgen!

Aufgaben	☒		Bemerkungen
	i.O.	m.M.	
1. Einstellung der Mischwerkzeuge			
Kontrolle der Befestigung			
Zustand Mischarme			
Zustand Mischschaufel			
Zustand Halterungen			
Zustand Fingerschaber			
Zustand Außenabstreifer			
Zustand Innenabstreifer			
Zustand Förderbänder			
2. Regulierung Förderbänder			
Geradeauslauf			
Zustand Dosierbänder			
Zustand Beladeband			
Zustand Außenabstreifer Beladeband			
3. Sicherheitsrelevante Einrichtungen			
Zustand Deckelendschalter			
Zustand NOT-AUS Schalter			
Zustand Hauptschalter			
Zustand Sensoren Mischerverschluss			
Sicherheitseinrichtung laut Kap. prüfen			
4. Funktionstest			
Mischer			
Mischerverschluss			
Förderschnecke			
Kompressor			
Hochdruckreiniger und Lanze			
Wasserpumpe			
Verzögerer Pumpe			
Heizung Wassertank			
Gebälseheizung			
Luftauflockerung Silo			
MIN / MAX Silo			
Filter			
Spiralschläuche			
Gummis			

Aufgaben	☒		Bemerkungen
	i.O.	m.M.	
5. Abschmieren			
Förderschnecke			
Verschlußwelle			
Zustand Beladeband			
Zustand Außenabstreifer Beladeband			
6. Sonstiges			
Ölstände der Getriebe prüfen			
Zustand Überwachungseinrichtungen			
Abdichtung der Mischanlage kontrollieren			
Zustand allgemein			
Steuerung auf Fehler prüfen			
Zustand Blitzleuchte			
Zustand Hupe			
7. Arbeitsschutz			
UVV Prüfung			

i.O. = in Ordnung; m. M. = mit Mängel

Einweisung des Bedienpersonals

Aufgabe	☒	Bemerkung
Erläuterung der Bedienung der Betontankstelle		
Erläuterung des Programms und der entsprechenden Dosiersteuerung		
Übergabe und Erläuterung der Notfallliste zur Fehleranalyse und Beseitigung		
Einweisung in die durchzuführenden Reinigungs- und Kontrollarbeiten		
Erläuterung der Funktion der vorhandenen Sicherheitseinrichtungen		
Hinweisen, dass der Kunde den Gefahrenbereich ersichtlich kennzeichnen muss		

Sonstige Informationen / Bemerkungen:

Ort der Abnahme

Name - Kundendienst / Servicepartner

Datum der Abnahme

Unterschrift des Kundendienstmitarbeiter

Datum der Abnahme

Unterschrift des Kunden



Bitte eine Ausfertigung an die: Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH, Fax: +49 (0)8631 307-553 E-Mail: baukom@fliegl.com
Postadresse: Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH, Bürgermeister- Boch-Str. 1, D-84453 Mühldorf a. Inn